

NUMEROS GENERADORES

DATOS GENERALES											
PAVIMENTACION CON CONCRETO MR40 EN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE											
FECHA: 08-may-23											
No. DE ESTIMACION : 1 (UNO)											
PERIODO DE EJECUCION: 08/05/2023 13/05/2023											
CALLE EMILIANO ZAPATA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE											
ARQUITECTURA E INGENIERIA BELAR S.A. DE C.V.											
CONTRATO N: JOLEVAOP/FIRM01/2023											
09-may-23											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		Largo	Ancho1	Ancho2	Prom	Espesor	TOTAL	UNIDAD	
		CAD	CAD								
4	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE OBRA, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0+300	0+310	10.00	4.63	6.38	5.51	0.06	3.30	M3	
		0+310	0+320	10.00	6.38	7.46	6.92	0.06	4.15	M3	
		0+320	0+330	10.00	7.46	7.69	7.57	0.06	4.54	M3	
		0+330	0+340	10.00	7.69	7.87	7.68	0.06	4.61	M3	
		0+340	0+350	10.00	7.56	7.56	7.56	0.06	4.53	M3	
		0+350	0+360	10.00	7.56	7.62	7.59	0.06	4.55	M3	
		0+360	0+370	10.00	7.62	7.52	7.57	0.06	4.54	M3	
		0+370	0+380	10.00	7.52	7.30	7.41	0.06	4.45	M3	
		0+380	0+390	10.00	7.30	7.27	7.29	0.06	4.37	M3	
		0+390	0+400	10.00	7.27	7.29	7.28	0.06	4.37	M3	
		0+400	0+410	10.00	7.29	7.01	7.15	0.06	4.29	M3	
		0+410	0+420	10.00	7.01	6.98	7.00	0.06	4.20	M3	
		0+420	0+430	10.00	6.98	6.99	6.99	0.06	4.19	M3	
		0+430	0+440	10.00	6.99	8.12	7.56	0.06	4.53	M3	
		0+440	0+450	10.00	8.12	10.34	9.23	0.06	5.54	M3	
		SUB TOTAL								66.17	M3
		ACUMULADO								286.74	M3
				ABUNDAMIENTO		1.30	TOTAL		372.76	M3	
PARA ESTA ESTIMACION								286.75	M3		

ALDAMA

0+300.00

0+310.00

0+320.00

0+330.00

0+340.00

0+350.00

0+360.00

0+370.00

0+380.00

0+390.00

0+400.00

0+410.00

0+420.00

0+430.00

0+440.00

0+450.00

EMILIANO ZAPATA

0+300.00

0+310.00

0+320.00

0+330.00

0+340.00

0+350.00

0+360.00

0+370.00

0+380.00

0+390.00

0+400.00

0+410.00

0+420.00

0+430.00

0+440.00

0+450.00

HIDALGO

LEANDRO VALLE

<

Vo. Bo.:

SUPERVISOR

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

G. JOSUE NAJERA RIVERA
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ABRAHAM BELTRAN LOPEZ

NUMEROS GENERADORES

[illegible]

Vo. Bo.

SUPERVISOR

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSUE NAJERA RIVERA
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ABRAHAM BELTRAN LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA E INGENIERIA B
S.A DE C.V

Vo. Bo.:	SUPERVISOR	RESIDENTE DE OBRA
		
ARQ. JORGE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. JOSUE NATERA RIVERA SUPERVISOR DE OBRAS	ING. ABRAHAM BELTRAN LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA E INGENIERIA B S.A DE C.V